

Entscheidungsvorlage Nr.: 10 Auftrag Nr.: RS0109
Titel: Kosten BKI
Projekt: GVV Schwieberdingen-Hemmingen
Leistung gemäß Vertrag / Baubeschreibung (alt)

Nr.	Beschreibung	
	nicht im Auftrag	

Auszuführende Leistung (neu)

Nr.	Beschreibung	
	Baukostenindex laut Vereinbarung vom 08.08.2022 auf 9.500.000,00€	
	Index Beginn Q1/2022 bis Q2/2022 zur Hälfte = 142,65	
	Index Ende Q2/2023 = 160,20	
	Berechnung Index:	
	Kosten(alt) x Index(neu) / Index(alt): 9.500.000,00€x160,20/142,65 = 10.668.769,72€	
	Differenzbetrag:10.668.769,72€ - 9.500.000,00€ =	1.168.769,72

Grund für Abweichung von der Vertragsleistung

	Bauverzögerung wegen Fledermäuse in der Fassade

Terminauswirkung

Projekttermine	bleiben unverändert	werden verlängert	werden vorverlegt
Auswirkung Arbeitstage	<input type="checkbox"/>	Wie im Terminplan	

Kostenauswirkung

	netto €
Mehrkosten Netto	1.168.769,72
Mehrkosten Brutto	222.066,25
Summe:	1.390.835,97

 kostenneutral

Berechnung

Berechnung erfolgt: mit der AF mit der SF separate Berechnung
Entscheidungsvorlage

gestellt durch GOLDBECK:	bestätigt und beauftragt:	Unterschrift erforderlich bis spätestens:
11.07.2023 Datum		18.07.2023
i.A.R.Hartmann Unterschrift	Datum / Unterschrift Auftraggeber	Eine spätere Bestätigung kann zu terminlichen Verzögerungen und Kostenänderungen führen.

Änderung wird nach Bestätigung zur Ausführung freigegeben.